ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ: БРЗА ПРУГА БАЛКАНИЈА

МЕСТО: ЗНАЈЕВО 102+309

ИНВЕСТИТОР: CCECC

БАТАЈНИЦКИ ДРУМ 3

11080 ЗЕМУН

ДАН: UTORAK ДАТУМ: 26.09.2023

1

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12 до 16 укупно 4 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			2		2	/
II						
III						

Температура / Време

У ____ час ____ C° (сунчано, облачно, киша)

У ____ час ____ C° (брзина ветра)

У ____ час ____ C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДАНА 26.09.2023. ГОДИНЕ, НАРУЧИЛАЦ - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD (CCECC) УВОДИ У ПОСАО ИЗВОЂАЧА РАДОВА - БАЛКАНИЈА ДОО НОВИ САД, ПО УГОВОРУ ОД 20.09.2023. (ПО РОНУДАМА 415, 416, 417, 433, 503 И 504/2023) НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ФАРБАЊА, ПРОДАЈЕ И УГРАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТУ БРЗЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - НОВИ САД - СУБОТИЦА, СТАЦИОНАЖА 102+303 ЗНАЈЕВО.

* ИЗВОЂАЧУ ЈЕ ПРЕДАТА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ БРЗЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-НОВИ САД-СУБОТИЦА БР. 8.2.1.2. КОЈИ ЈЕ ИЗРАДИО СИП САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ КРЕД НАРУЧИОЦА ПРИСУТАН ЈЕ ДРАГОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, А ИСПРЕД ИЗВОЂАЧА ДИПЛ. ИНГ. ЕЛ-ТЕХН. СЛОБОДАН ПЕЛАГИЋ И РОБЕРТ АНТИЋЕВИЋ.

* ИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРЕДАО НАРУЧИОЦУ СЛЕДЕЋЕ:

А) РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

- ПРЕДРАГ М. МИТОШЕВИЋ, БР. ЛИЦЕНЦЕ 470 5124 04 - ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA D.O.O.

ОБЈЕКАТ BRZA PRUGA BG – HS – SM

МЕСТО ŽIMARJEVO 102+303

ИНВЕСТИТОР CCECC

BATAJNIČKI DRUM 3

11080 ZEMUN

ДАН UTORAK ДАТУМ 30.07.2024 | 2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07 до 16 укупно 8 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5				5	PUTARAC
II						
III						

Температура

У ____час____ C°

У ____час____ C°

У ____час____ C°

Време

_____ (сунчано, облачно, киша)

_____ (брзина ветра)

_____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

DO USMENOM NALOGU NARUČIOCA, IZVODAČ JE DANA 30.07.2024. IZVRŠIO RADOVE OBELEŽAVANJA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE U ŽIMARJEVU NA NADVOŽNJAKU, NA STACIONAŽI 102+303 BRZE PRUGE. IZVRŠENO JE RAZMEŠAVANJE, TAČKASTO POSLE-ŽIVANJE, A POTOM I FARBANJE PUTARSKOM BOJOM: NEISPREKIDA-NA BELA LINIJA d=12cm, ISPREKIDANA ATA d=12cm, ISPREKIDANA C+5 d=12cm, ISPREKIDANA 3+3 d=12cm.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA D.O.O.

ОБЈЕКАТ BRZA PRUGA BG-NS- DV

МЕСТО ŽMAJEVO 102+303

ИНВЕСТИТОР CCECC

BATAJNIČKI DRUM 3

11080 ZEMUN

ДАН SREDA ДАТУМ 31.07.2024 | 3

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5				5	PUTARAC
II						
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

NASTAVAK RADOVA NA HORIZONTALNOJ SIGNALIZACIJI - PERONSKI PRELAZI, STOP LINIJE, STRELICE PUTA ZA USMERAVANJE SAOBRAĆAJA, BUS STAJALIŠTA. TIME SU ZAVRŠENI SVI RADOVI NA HORIZONTALNOJ SIGNALIZACIJI NA PREDMETNOJ STANICI NAJI, A KOJI SU U TOM TRENUTKU BILI GRAĐEVINSKI ZAVRŠENI. POŠTO ZEMLJANI RADOVI PORED TROTOARA I COLOVOZA NISU ZAVRŠENI, RADOVI NA UGRADNJI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE SE ODLAŽU DOK POVRŠINE NE BUDU URAĐENE

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Д.О.О. БАЛКАНИЈА НОВИ САД

Д.О.О. БАЛКАНИЈА НОВИ САД

ОПИС РАДА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA д.о.о.

ОБЈЕКАТ BR. 4a PRUGA 56 NS

МЕСТО ZMAJEVO 122 → 309

ИНВЕСТИТОР CCECC

BATAJNIČKI DRUM 3

11080 ZEMUN

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 15.08.2024 | 4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4				4	komaj
II						
III						

Температура

У ____час____ C°

У ____час____ C°

У ____час____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ПОЧЕТАК RADOVA NA POSTAVLJANJU VERTIKALNE SIGNALIZACIJE I OPREME. UGRADNJA STUBOVA NOSAČA NA PRETHODNO DEFINISANA MESTA PROJEKTOM KOPANJEM RUPA I IZLIVANJEM TEMELJNIH STOPA. UGRAĐENI SU SVI STUBOVI NOSAČI - 40 KOMADA.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA

ОБЈЕКАТ BRZA PRUGA BG - NS - SV

МЕСТО ŽMAJEVO 102 + 359

ИНВЕСТИТОР CCEPC

BATAJNIČKI DRUM 3

11080 ŽEMUN

ДАН PETAK ДАТУМ 16.08.2024.

5

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4				4	KOMBI
II						
III						

Температура

У ____час____ C°

У ____час____ C°

У ____час____ C°

Време

_____ (сунчано, облачно, киша)

_____ (брзина ветра)

_____ (ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

МONTAŽA SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA I TABLI – MONTIRANI SVI ZNAKOVI GRUPE 600 m. IZUZEV DVA ZNAKA III-30 (OZNAKA PARKINGA) I JEDNE TABLE IV-21 600 x 250 m. POSTO NISU ZAVRŠENI GRAĐEVINSKI RADOVI KOD ŽELEZNIČKE STANICE I PRAVOUGAONOG OGLEDALA

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ОПИС РАДА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA д.о.о. БАЛКАНИЈА НОВИ САД

ОБЈЕКАТ TRZA HALA B6 NS-SV

МЕСТО ZMAJEVO 102+353

ИНВЕСТИТОР CCECC

BATAJNIČKI DRUM 3.

11080 ZEMUN

ДАН SUBOTA ДАТУМ 17.08.2024. 6

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4				4	KOMBI
II						
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

МОНТАЖА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА И ТАБЛА – НАСТАВАК РАДОВА. МОНТИРАНИ СУ ПРЕОСТАЛИ ЗНАКОВИ: ГРУПА 600×300мм, 300×1000мм И ПУТОКАЗНЕ ТАБЛЕ ДИМЕНЗИЈА 2200×650мм.

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA D.O.O.

ОБЈЕКАТ BRZA PRUGA B6. 15 - SV

МЕСТО ZMAJEVO A02+303

ИНВЕСТИТОР CCECC

BATAJNICKI DRUM 3.

MOBI ZEMUN

ДАН PETAK ДАТУМ 06.09.2024. 7

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4				4	KOMBI
II						
III						

Температура

У ____час____ C°

У ____час____ C°

У ____час____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA PREOSTALIH ZNAKOVA, NAKON ŠTO SU ZAVRŠENI GRAĐEVINSKI RADOVI NA ŽELEZN. PRUG STANICI U ZMAJEVU - DVA ZNAKA II-30 (OBJAVA PRUGE) I JEDNE TABLE IV-2A 600x250mm.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA D.O.O.

ОБЈЕКАТ BRZA PRUGA BG - AS - SV

МЕСТО ZMAJEVO 102 BALKANIJA D.O.O. NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР ZZ ECC

BATAJNICKI DRUM 3.

NOVO ZEMUN

ДАН UTORAK ДАТУМ 01.10.2024. 8

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4				4	COMBI
II						
III						

Температура Време

У ____час____ C° _____ (суначно, облачно, киша)

У ____час____ C° _____ (брзина ветра)

У ____час____ C° _____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA OGLEDALA 1000 x 800 kn NA MOSTU TIME SU KOMPLETNO ZAVRŠENI SVI UGRADNI RADOVI NA HORIZONTALNOJ I VERTIKALNOJ SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН